EXTENSION OF TIME

Name of the Work:	Constructtion of RCC drain in 2nd main BHEL mini colony from Pipeline road W.No.13
Job No:	013-12-000065
Work order No:	39/10.07.2013
BR No:	528/30.11.13

Since the penalty has already been levied on the contractor, the issue of E.O.T may please be deemed as considered at the appropriate level by the then officers.

Executive Engineer
Dasarahalli Division, Dasarahalli Zone
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -15-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/SED/SBR/59/13-14 dt 30-11-13

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Cunstruction of RCC drain in 2nd Main road in BHEL mini colony from Pipeline road, in Ward no. 13, in SSD

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) Work Order No. EE/DD/WO/39/2013-14, Dt: 10/07/2013
2) Work Code No. 013-12-000065.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. N. Thippeswamy ರವರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತಿಮ ಅಳತೆಯನ್ನು ಎಂ.ಬಿ. ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ: 1693/11-12 ಹಾಗೂ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 169234-238/1 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ, ರೂ. 18,94,721/-ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

30/11/13

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Zone, Bangalore-57.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿ: 10-7-2013 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿ: 30-11-2013 ರಂದು 50 ದಿನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ